

CASA MATRIZ:
Los Topacios N° 573 La Chimba
Antofagasta / Chile
RUT: 76.083.165-4



NRO:MP-2018-917

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

| | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Cliente: | SERVI-ALL | Equipo Trazador: | Manómetro |
| Equipo a Calibrar: | BOMBA ELECTROHIDRÁULICA | Marca: | Hytorc |
| Nro. Serie: | B09811002C | Nro. Serie: | 12203 |
| Marca: | ENERPAC | Capacidad: | 10000 |
| Modelo: | ZU4 | Unidad: | PSI |
| Capacidad: | 10000 | | |
| Unidad de medida: | PSI | | |
| Rotulo: | PMD-10787 | | |
| Código Alliot: | S/COD. | | |

MANTENCIÓN Y REPARACIONES REALIZADAS

- Evaluación
- Mantención general de componentes
- Limpieza exterior
- Limpieza de componentes internos
- Cambio de aceite
- Prueba de funcionamiento

| PRUEBA / PSI | APROBADO | RECHAZADO |
|--------------|----------|-----------|
| 10.000 PSI | X | |

Observaciones: Se realiza prueba en presión con una duración aproximada de cinco minutos,operando correctamente, sin presentar fugas y alcanzando una presión de 10000 PSI . Se certifica herramienta tras su reparación , operando dentro de los rangos recomendados por fábrica determinándose "OPERATIVA"

Frank David Centeno.
Técnico Especializado

Fecha de Comparación: 24/09/2018

Fecha Prox. Comparación: 24/03/2019